





















Opdrachtgever:	<i>Recreatieschap Voorne-Putten</i>
Projectnaam:	<i>Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls VP</i>
Projectnummer:	<i>16544</i>
Interne opdrachtgever	<i>Nick de Snoo</i>
Teamleider Voorne-Putten-IJsselmonde	<i>Geert Jan Rozendaal</i>
Projectleider:	<i>Marieke de Gast</i>
Datum voortgangsrapportage:	<i>Peildatum: 31 mei 2019</i>

Projectscope:	<i>De recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer een kwaliteitsimpuls te geven door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande voorzieningen te optimaliseren.</i>
Projectplan:	<i>d.d. 14-2-2017</i>
Besluitvorming:	<i>AB VPR/2015-514220181 d.d. 30 april 2015 AB VPR/2016-566417611 d.d. 6 oktober 2016</i>
Beschikkingen:	<i>Landschapstafel Voorne-Putten: 2018047794 d.d. 22 oktober 2018</i>
Relevante scopewijzigingen:	<i>Strand Kleine Beer is uit de kwaliteitsimpuls gehaald.</i>

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1^e kwartaal 2019	2^e kwartaal 2019	3^e kwartaal 2019	
Geld				
Organisatie				
Tijd				
Informatie en communicatie				
Kwaliteit				
Risico's				



Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)**Projectkosten**

In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.

Naam		Kwaliteitsimpuls VP		
Projectnummer		16544		
Peildatum		30-9-2019		
REALISATIE				
Maatregel	Besluit AB 30-11-2017	Kostenraming bijgesteld maart 2019	Verplicht	Totaal Gerealiseerd t/m peildatum
Ontwerpfase	€ 150.858	€ 207.878	€ 212.683	€ 190.598
Realisatiefase				
Proces- en projectmanagement Realisatiefase		€ 139.856	€ 66.847	€ 28.921
Realisatiefase Brielse Meer	€ 472.280	€ 370.848	€ 407.072	€ 361.964
Steigers Brielse Meer	€ 110.711	€ 120.486	€ 118.649	€ 83.000
Recreatieve voorzieningen Brielse Meer	€ 277.569	€ 120.373	€ 157.587	€ 144.849
Toiletvoorzieningen Brielse Meer	€ 84.000	€ 129.990	€ 130.835	€ 134.116
Realisatiefase Bernisse	€ 402.780	€ 283.368	€ 292.926	€ 301.236
Steigers Bernisse	€ 12.400	€ 10.852	€ 16.720	€ 17.863
Recreatieve voorzieningen Bernisse	€ 124.192	€ 56.068	€ 56.068	€ 60.874
Infrastructuur Bernisse	€ 183.982	€ 106.395	€ 121.800	€ 128.088
Toiletvoorzieningen Bernisse	€ 82.206	€ 110.053	€ 98.338	€ 94.413
Knelpunten Ruiterroutes	€ 60.000	€ 58.473	€ 58.647	€ 57.880
Totaal Projectkosten Kwaliteitsimpuls	€ 1.100.917	€ 1.060.423	€ 971.327	€ 940.600
Dekking	€ 900.917	€ 877.600		
af: investering strand Kleine Beer				
Subsidie LTVP	€ 200.000	€ 171.401		
	€ 1.100.917	€ 1.049.001		

Sanering Krabbeplaat			
Wat	planning	Realisatie	
Milieukundige begeleiding	€ 36.800	€ 17.349	
Realisatie	€ 189.694	€ 118.524	
Projectmanagement	€ 17.000	€ 16.739	
Totaal	€ 243.494	€ 152.612	

Toelichting

De werkzaamheden zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. In het 4^e kwartaal wordt op locatie Brielse Brug en Hoenderhoek nog beplantingswerkzaamheden uitgevoerd.

De kosten voor de sanering Krabbeplaat zijn fors meegefallen. Het bleek op basis van het saneringsplan niet nodig om grote hoeveelheden grond af te voeren.

Subsidies:

Er is op 1 augustus jl. een verzoek tot uitstel van de subsidiedatum ingediend bij de Landschapstafel tot 1 december 2019. De Landschapstafel heeft op dit verzoek nog niet gereageerd.

Organisatie

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage.

Tijd*Mijlpalen*

Nr	Mijlpaal	Planning (gereed op)	Aanpassing	Status per Peildatum
	Kwaliteitsimpuls Brielse meer/Bernisse			
	Inventarisatie kwaliteiten en knelpunten (Kwaliteitsimpuls)	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Afstemming inventarisatie met gemeenten en stakeholders	2 ^e kw. 2017		Gestart
	Schetsontwerp	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Definitief Ontwerp	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Aanbesteding maatregelen kwaliteitsimpuls	3 ^e kw. 2017	4 ^e kw. 2017	Gereed
	Start uitvoering maatregelen obv prioritering	4 ^e kw. 2017	2 ^e kw. 2019	Gereed
	Knelpunten ruiterroute			
	Actualiseren inventarisatie knelpunten ruiterroute en maken werkomschrijving	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Aanbesteding knelpunten ruiterroute	2 ^e kw. 2017		Gereed
	Uitvoering knelpunten ruiterroute	2 ^e kw. 2017	1 ^e kw. 2019	Gereed

Toelichting

Het werk is afgerond. De kwaliteitsimpuls is feestelijk afgerond. In de Bernisse zijn de feestelijkheden gecombineerd met de officiële ingebruikname van de Fluisterboot. Het feest is georganiseerd in samenwerking met de gemeente Nissewaard. In het najaar wordt op locatie Brielse Brug en Hoenderhoek nog beplanting aangebracht.

Na afronding van deze werkzaamheden zal de eindrapportage opgemaakt worden. Onderdeel van de eindrapportage is een accountantscontrole.

Informatie en communicatie

Er is een artikel over de kwaliteitsimpuls Brielse Meer geplaatst in de 6^e editie van de Briellenaer. In opdracht van de Landschapstafel is een bijdrage geleverd aan het vervaardigen van een kort filmpje over de kwaliteitsimpuls Brielse Meer.

Kwaliteit

Knelpunten Ruiterroute

Gereed.

Kwaliteitsimpuls Brielse Meer – feestelijke oplevering



Kwaliteitsimpuls Bernisse – feestelijke oplevering





Risico's (top 5)

In deze fase van het project worden geen risico's meer voorzien.