

## Voortgang Kwaliteitsimpuls Quackstrand 22 juni 2020 /MB

Een korte update van de stand van zaken:

- De uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Quackstrand is grotendeels gereed, zie ook nieuwsbrief 4 van eind mei 2020. De boulevard en de entreepleinen, het parkeerlandschap, de fietsbevoorradingsroute, het struinpad en uitkijkpunt zijn klaar.
- Voor de zomer worden nog nieuwe verkeersborden geplaatst. Met de handhavers van de verschillende partijen is afgestemd. De gemeente Hellevoetsluis moet nog een verkeersbesluit nemen over de bebording en ontheffingen. Daarvoor is begin juli een overleg gepland. Het strand blijft jaarrond hondenvrij. Honden kunnen vrij uitgelaten worden op de dam en op het Schenkelstrand.
- Eind aug starten de werkzaamheden aan de Duinweg. Na verwijderen bestrating gaat Evides een nieuwe waterleiding aanleggen. Catamaranvereniging Hellecat heeft gevraagd in die week eigen nieuwe leidingen te leggen. Zij merken door de toestroom van mensen via het nieuwe fietspad meer problemen met veiligheid van hun locatie en denken aan camera's.
- De gemeente Hellevoetsluis dient bij de raad een beleids optie in om budget beschikbaar te tellen voor een nieuw gebouw voor de Helvoetse Reddingsbrigade voor 2021. Als dit in november 2020 wordt goedgekeurd en het schapsbestuur besluit geld voor een nieuw toiletgebouw met rolstoeltoegankelijk toilet ter beschikking te stellen kan dan gestart worden met de voorbereidingen om in 2021/2022 een nieuw gezamenlijk gebouw te realiseren.
- De botenhelling en steiger is nog in afwachting van de procedure rond de windturbines.
- Er zijn alternatieven onderzocht voor een tijdelijke helling en steiger. O.a. bij strandje Plattendijke en aan de Haringvlietdam zelf. Beide opties gaan gepaard met flinke kosten (ca. 50K) om dit te realiseren. Bij Plattendijke speelt nog mee dat er een actieve bewonersgroep is, waar het beheerteam de nodige weerstand van verwacht. Daarbij zijn beide alternatieven niet realistisch om deze zomer te kunnen realiseren. Advies aan het bestuur is om hier geen verder inzet op te plegen en vol in te zetten in de daadwerkelijke realisering van de plannen, zoals die er liggen. Als er dit jaar een besluit over de locaties van de windturbines kan worden genomen, dan kan de vergunning worden verleend en kunnen de werkzaamheden starten.
- Vanuit het project zullen nog een aantal aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd en is er geld gereserveerd om in het najaar de beplanting waar nodig aan te vullen. Gedurende de zomer zal indien nodig water worden gegeven en onkruid verwijderd. Op de dam zullen de huidige bankjes worden vervangen door de betonbanken, die op de boulevard staan. Daarmee wordt een samenhang gecreëerd tot nadere plannen om de inrichting aan te passen in combinatie met de windturbines.
- Het advies is om daarna de werkzaamheden financieel af te ronden en het resterende budget in een apart krediet onder te brengen voor fase 2, waarin het toiletgebouw, de oplaadpunten, voorzieningen voor mensen met een beperking en eventuele extra wensen kunnen worden uitgevoerd.