



**Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten -
Planvormingsfase Uitwaayer
PROJECTPLAN
Versie 1.0**

Datum 13 april 2023



Colofon

Project Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten -
Planvormingsfase Uitwaayer

Projectnummer 080.19515

Versienummer 1.0

Status

360 documentnummer: P21-6/Z22-8056

Gebied Uitwaayer
Planeenheid
Beheergebied Voorne-Putten
Provinciale eenheid Zuid-Holland

Interne opdrachtgever Frans van der Meer
Projectleider Marieke de Gast

T 06 46114197
E m.degast@staatsbosbeheer.nl

Adres: Recreatieschap Voorne-Putten
Overschieeseweg 310
3112 NC Schiedam

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding	4	
	1.1	Beschrijving van het project	4
2.	Doel	4	
3.	Resultaat	4	
4.	Afbakening	4	
5.	Randvoorwaarden	5	
6.	Plan van Aanpak	5	
	6.1	Activiteiten en planning	5
7.	Financiën	5	
	7.1	Kostenraming	6
8.	Projectorganisatie	6	
9.	Communicatie	6	

1. Aanleiding

Het Algemeen Bestuur heeft op 23 februari 2023 ingestemd met het rapport 'Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten'. Met het Ontwikkelperspectief wil het recreatieschap met haar huidige en nog te ontwikkelen bosgebieden positief bijdragen aan de recreatieve kwaliteiten van Voorne-Putten en zodoende positief bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit en gezondheid van haar inwoners van Voorne-Putten. In het licht daarvan wil het schap met haar bossen bijdragen aan versterking van het recreatief groen, vastlegging van CO2 en verhoging van de biodiversiteit.

In het Ontwikkelperspectief zijn de revitaliseringsopgave en de kansen voor bosuitbreiding vastgelegd. Deze kansen moeten verzilverd worden in de recreatiegebieden. De inzet is om niet alleen sec bos te revitaliseren en aan te planten maar met de bosopgave de land- en bosschapsstructuren te versterken, recreatieve meerwaarde te bieden, de biodiversiteit te versterken en een aanzienlijke hoeveelheid CO2 vast te leggen. Een van de stappen op weg naar het verzilveren van de kansen is het uitvoeren van een nadere verkenning van de gebiedsgerichte opgaven.

Dit plan van aanpak beschrijft op welke wijze de verkenning naar de gebiedsgerichte opgave voor het recreatiegebied De Uitwaayer wordt uitgevoerd.

1.1 Beschrijving van het project

Het in nauw overleg met betrokken gebiedspartijen uitvoeren van een gebiedsgerichte verkenning naar de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het herinrichten en transformeren van het recreatiegebied De Uitwaayer. Het betreft het aanleggen van zo'n 30 ha. bos en het toevoegen van natuur en recreatiekwaliteiten aan het gebied.

2. Doel

Doel van dit project is om op basis van het vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten een onderzoek te doen naar de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de omvorming van het recreatiegebied De Uitwaayer naar een meer bosrijk gebied waarmee wordt voldaan aan de nationale opgave om meer bos te creëren en hiermee tevens natuur- en recreatiekwaliteiten toe te voegen.

3. Resultaat

Het resultaat van deze planvormingsfase is een rapport waarin een globaal ontwerp is opgenomen voor de transformatie van het recreatiegebied inclusief een globale kostenraming en een gefaseerde uitvoeringsplanning. Het rapport is opgesteld en afgestemd met de betrokken gebiedspartijen en kan op voldoende draagvlak rekenen. Tevens is een globale verkenning uitgevoerd van mogelijke financieringsbronnen.

4. Afbakening

De engineering en realisatie van deze transformatie behoren niet tot de opdracht. Ook het daadwerkelijk maken van financieringsafspraken voor de opgave valt buiten de scope van de opdracht.

5. Randvoorwaarden

Belangrijke randvoorwaarden voor deze verkenning zijn:

- De kosten voor de verkenning blijven binnen het beschikbaar gestelde budget
- Er wordt zorgvuldig afgestemd en gecommuniceerd met de omgeving
- De gemeente Nissewaard maakt deel uit van het projectteam

6. Plan van Aanpak

6.1 Activiteiten en planning

Stap	Wat	Wanneer
Besluitvorming	DB	8 maart 2023 *)
	AB	28 juni 2023
Inventarisatiefase		Juli 2023
	Bepalen plangrens, opgave en scope	
	Opzetten communicatiestrategie	
	Uitvoeren stakeholderanalyse	
	Inventarisatie kaartmateriaal	
	Inventarisatie beschikbare informatie t.a.v. de bodem	
Ontwerpfase		Aug-nov. 2023
	Landmeetkundig onderzoek	
	Milieukundig bodemonderzoek	
	Overleg/ontwerpsessie(s) met gebiedspartijen	
	Inventariseren kansen, wensen, knelpunten	
	Vertalen in globaal ontwerp + kostenraming	
	Inventariseren mogelijke financieringsbronnen	
	Terugkoppelen resultaten aan gebiedspartijen en inventariseren draagvlak	
	Periodiek projectoverleg	
Oplevering	Resultaten verwerken in een rapportage	December 2023

*) Mogelijk eerder, afhankelijk van het nog vast te stellen gewijzigde vergaderschema 2023

7. Financiën

De totale kosten voor de planvormingsfase zijn geraamd op € 85.000. Het bestuur heeft € 50.000 beschikbaar gesteld om een nadere verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de zes in het Ontwikkelperspectief Bos opgenomen gebiedsgerichte opgaven uit te voeren. Met dit plan van aanpak pakken we twee grote en kansrijke opgaven op (qua oppervlakte samen meer dan de helft van het totaal) en werken we de verkenning direct uit in een ontwerp incl. kostenraming.

De verwachting is, dat er een intensief communicatieproces nodig is om voor voldoende draagvlak in de omgeving te zorgen. Daarnaast is in de kostenraming rekening gehouden met het uitvoeren van een aantal onderzoeken die nodig zijn om tot een goed ontwerp te komen. De extra kosten zijn vooralsnog ingeschat op ca. € 35.000.

In de volgende paragraaf is de globale kostenraming weergegeven.

7.1 Kostenraming

Kostenraming uitwerking ontwikkelperspectief bossen Uitwaayer			
Kosten	hoeveelheid	tarief	totaal
Projectleider	150	€ 121	€ 18.150
Beheerteam	75	€ 104	€ 7.800
GIS/TBM	20	€ 104	€ 2.080
Externe kosten - milieukundig bodemonderzoek en landmeetkundig onderzoek	1	€ 8.000	€ 8.000
Externe kosten - Ontwerp +	1	€ 30.000	€ 30.000
Externe kosten - Omgevingsmanagement	1	€ 18.970	€ 18.970
Totaal	248		€ 85.000
Dekking			
Beschikbaar budget obv DB besluit			€ 50.000
Tekort			€ -35.000

Aan het bestuur zal worden voorgesteld om de kosten voor deze opgave te dekken met het beschikbaar gestelde budget voor de verkenning van in totaal zes beoogde gebieden en aanvullend een budget beschikbaar te stellen voor het de extra kosten die gemoeid zijn met ontwerp, omgevingsmanagement en onderzoek.

8. Projectorganisatie

Opdrachtgever: DB Recreatieschap Voorne-Putten
Intern opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Projectmanagement: Staatsbosbeheer

Het projectteam komt periodiek bijeen. Van de vergaderingen worden actielijsten bijgehouden. De gemeente Nissewaard neemt deel aan het projectteam.

9. Communicatie

De opgave dient in een zorgvuldig proces te worden afgestemd met de omgeving. In het verleden is gebleken, dat omwonenden kritisch zijn t.a.v. veranderingen in de inrichting van de Uitwaayer. Voor het omgevingsmanagement en het creëren van draagvlak voor de transitieopgave zal een communicatiestrategie worden op.